

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Descrição dos Serviços	Peso %	Valor das Obras e Serviços R\$	Meses								TOTAL
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
	RUA GUAÍBA (TRECHO A)											
2	DRENAGEM	0,78	R\$ 4.417,69	100	R\$ 4.417,69		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100
	RUA GUAÍBA (TRECHO B)											
4	DRENAGEM	4,44	R\$ 25.256,99	70	R\$ 17.679,89	30	R\$ 7.577,10		R\$ -		R\$ -	100
	RUA SENHOR DOS PASSOS (TRECHO A)											
6	DRENAGEM	0,51	R\$ 2.909,04	30	R\$ 872,71	70	R\$ 2.036,33		R\$ -		R\$ -	100
	RUA SENHOR DOS PASSOS (TRECHO B)											
8	DRENAGEM	5,02	R\$ 28.554,44	100	R\$ 28.554,44		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100
	RUA CLODOMIRO SILVA (TRECHO)											
16	DRENAGEM	4,59	R\$ 26.067,75	10	R\$ 2.606,78	50	R\$ 13.033,88	40	R\$ 10.427,10		R\$ -	100
	RUA RAFAEL BANDEIRA (TRECHO)											
18	DRENAGEM	4,75	R\$ 26.972,22	10	R\$ 2.697,22	50	R\$ 13.486,11	40	R\$ 10.788,89		R\$ -	100
	RUA SELVINO LORENZON (TRECHO)											
20	DRENAGEM	10,33	R\$ 58.710,51		R\$ -	20	R\$ 11.742,10	80	R\$ 46.968,41		R\$ -	100
	RUA JARDIM (TRECHO)											
2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES	0,59	R\$ 3.362,11	100	R\$ 3.362,11		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100
	RUA GUAÍBA (TRECHO A)											
4	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES	4,68	R\$ 26.619,01	100	R\$ 26.619,01		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100
	RUA GUAÍBA (TRECHO B)											
6	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES	12,37	R\$ 70.315,40		R\$ -	60	R\$ 42.189,24	40	R\$ 28.126,16		R\$ -	100
	RUA SENHOR DOS PASSOS											
8	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES	7,08	R\$ 40.262,11		R\$ -	20	R\$ 8.052,42	50	R\$ 20.131,06	30	R\$ 12.078,63	100
	RUA FELICIANO PEREIRA (TRECHO)											
10	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES	0,08	R\$ 454,91		R\$ -	100	R\$ 454,91		R\$ -		R\$ -	100
	RUA NÉ BOAVA (TRECHO)											
12	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES	0,20	R\$ 1.130,62		R\$ -	100	R\$ 1.130,62		R\$ -		R\$ -	100
	RUA HILÁRIO BERTOLO											
14	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES	3,29	R\$ 18.681,93		R\$ -	20	R\$ 3.736,39	80	R\$ 14.945,54		R\$ -	100
	RUA CLODOMIRO SILVA (TRECHO)											
16	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES	5,11	R\$ 29.055,57		R\$ -	10	R\$ 2.905,56	50	R\$ 14.527,79	40	R\$ 11.622,23	100
	RUA RAFAEL BANDEIRA (TRECHO)											
18	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES	7,54	R\$ 42.856,57		R\$ -	10	R\$ 4.285,66	20	R\$ 8.571,31	70	R\$ 29.999,60	100
	RUA EGBERTO SANTANA DE MORAES (TRECHO)											
20	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES	4,89	R\$ 27.803,73		R\$ -	10	R\$ 2.780,37	20	R\$ 5.560,75	70	R\$ 19.462,61	100
	RUA JOÃO GONZATTO (TRECHO)											
22	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES	9,78	R\$ 55.572,88		R\$ -	10	R\$ 5.557,29	20	R\$ 11.114,58	70	R\$ 38.901,02	100
	RUA SELVINO LORENZON (TRECHO)											
24	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES	13,95	R\$ 79.302,35		R\$ -	10	R\$ 7.930,24	20	R\$ 15.860,47	70	R\$ 55.511,65	100
TOTAL			SIMPLES		R\$ 86.809,85		R\$ 126.898,20		R\$ 187.022,05		R\$ 167.575,73	
	ACUMULADO %	100,00	ACUMULADO		R\$ 86.809,85		R\$ 213.708,05		R\$ 400.730,10		R\$ 568.305,83	R\$ 568.305,83
			SIMPLES		15,28		22,33		32,91		29,49	
	ACUMULADO R\$	R\$ 568.305,83	ACUMULADO		15,28		37,60		70,51		100,00	100