

Cronograma Físico-Financeiro – E.M.E.F. ANTÔNIO LIBERATO – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - Projeto Elétrico de Readequação

Item	Discriminação dos Serviços	Valores	Percentuais	Semana 01		Semana 02		Semana 03		Semana 04	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	Aberturas de Valas	R\$ 987,00	0,65%	100,00%	R\$ 987,00	-	-	-	-	-	-
2	Instalação de tubulação subterrânea	R\$ 12.731,64	8,35%	100,00%	R\$ 12.731,64	-	-	-	-	-	-
3	Instalação de Tubulação Aparente	R\$ 45.728,81	30,00%	30,00%	R\$ 13.718,64	35,00%	R\$ 16.005,08	35,00%	R\$ 16.005,08	-	-
4	Instalação de quadros de distribuição	R\$ 1.524,29	1,00%	-	-	50,00%	R\$ 762,15	50,00%	R\$ 762,15	-	-
5	Passagem de cabos	R\$ 45.728,81	30,00%	-	-	-	-	-	-	100,00%	R\$ 45.728,81
6	Instalação de luminárias	R\$ 15.242,94	10,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Instalação de tomadas e interruptores	R\$ 30.485,87	20,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		R\$ 152.429,36	100,00%	18,00%	R\$ 27.437,28	11,00%	R\$ 16.767,23	11,00%	R\$ 16.767,23	30,00%	R\$ 45.728,81

Simplex			18,00%	R\$ 27.437,28	11,00%	R\$ 16.767,23	11,00%	R\$ 16.767,23	30,00%	R\$ 45.728,81
Acumulado	R\$ 152.429,36	100,00%	18,00%	R\$ 27.437,28	29,00%	R\$ 44.204,51	40,00%	R\$ 60.971,74	70,00%	R\$ 106.700,55

Item	Discriminação dos Serviços	Valores	Percentuais	Semana 05		Semana 06		Total	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	Aberturas de Valas	R\$ 987,00	0,65%	-	-	-	-	100,00%	R\$ 987,00
2	Instalação de tubulação subterrânea	R\$ 12.731,64	8,35%	-	-	-	-	100,00%	R\$ 12.731,64
3	Instalação de Tubulação Aparente	R\$ 45.728,81	30,00%	-	-	-	-	100,00%	R\$ 45.728,81
4	Instalação de quadros de distribuição	R\$ 1.524,29	1,00%	-	-	-	-	100,00%	R\$ 1.524,29
5	Passagem de cabos	R\$ 45.728,81	30,00%	-	-	-	-	100,00%	R\$ 45.728,81
6	Instalação de luminárias	R\$ 15.242,94	10,00%	50,00%	R\$ 7.621,47	50,00%	R\$ 7.621,47	100,00%	R\$ 15.242,94
7	Instalação de tomadas e interruptores	R\$ 30.485,87	20,00%	50,00%	R\$ 15.242,94	50,00%	R\$ 15.242,94	100,00%	R\$ 30.485,87
Total		R\$ 152.429,36	100,00%	15,00%	R\$ 22.864,40	15,00%	R\$ 22.864,40	100,00%	R\$ 152.429,36

Simplex			15,00%	R\$ 22.864,40	15,00%	R\$ 22.864,40		
Acumulado	R\$ 152.429,36	100,00%	85,00%	R\$ 129.564,96	100,00%	R\$ 152.429,36	Total	R\$ 152.429,36