

MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO
SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Obra: UBS - Unidade Básica de Saúde
Município: SANTO AUGUSTO -RS
Endereço: Rua 30 de Maio esq. Rua Reinoldo Langner, Bairro Glória

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso	Valor das Obras e Serviços	MESES											
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,08	227,50	100	R\$ 227,50	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -
2	INFRA-ESTRUTURA	0,40	1.119,76	100	R\$ 1.119,76	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -
3	SUPRAESTRUTURA	13,76	38.781,00	80	R\$ 31.024,80	20	R\$ 7.756,20	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -
4	PAREDES E PLATIBANDAS	2,31	6.508,24	60	R\$ 3.904,94	40	R\$ 2.603,29	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -
5	ESQUADRIAS	7,84	22.078,67	0	R\$ -	20	R\$ 4.415,73	20	R\$ 4.415,73	30	R\$ 6.623,60	30	R\$ 6.623,60	0	R\$ -
6	COBERTURA E FORRO	17,46	49.197,50	0	R\$ -	20	R\$ 9.839,50	40	R\$ 19.679,00	40	R\$ 19.679,00	0	R\$ -	0	R\$ -
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,01	33,40	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	40	R\$ 13,36	40	R\$ 13,36	20	R\$ 6,68
8	REVESTIMENTOS DE PAREDES	7,25	20.429,13	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	30	R\$ 6.128,74	40	R\$ 8.171,65	30	R\$ 6.128,74
9	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	6,11	17.216,54	100	R\$ 17.216,54	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -
10	RODAPÉS E PEITORIS	1,55	4.363,25	0	R\$ -	0	R\$ -	10	R\$ 436,32	40	R\$ 1.745,30	40	R\$ 1.745,30	10	R\$ 436,32
11	PINTURA	4,04	11.394,89	0	R\$ -	10	R\$ 1.139,49	20	R\$ 2.278,98	20	R\$ 2.278,98	50	R\$ 5.697,44	0	R\$ -
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA/LÓGICA/TELEFONIA	5,25	14.780,66	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	80	R\$ 11.824,53	20	R\$ 2.956,13
13	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	7,02	19.784,79	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	40	R\$ 7.913,92	35	R\$ 6.924,68	25	R\$ 4.946,20
14	LOUÇAS E METAIS	2,59	7.301,69	5	R\$ 365,08	10	R\$ 730,17	30	R\$ 2.190,51	30	R\$ 2.190,51	15	R\$ 1.095,25	10	R\$ 730,17
15	BANCADAS	1,72	4.855,49	10	R\$ 485,55	30	R\$ 1.456,65	30	R\$ 1.456,65	15	R\$ 728,32	15	R\$ 728,32	0	R\$ -
16	SERVIÇOS EXTERNOS	18,02	50.773,75	0	R\$ -	0	R\$ -	10	R\$ 5.077,37	40	R\$ 20.309,50	30	R\$ 15.232,12	20	R\$ 10.154,75
17	SINALIZAÇÃO VISUAL	1,41	3.960,56	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	60	R\$ 2.376,34	40	R\$ 1.584,23
18	SERVIÇOS FINAIS	3,18	8.965,07	5	R\$ 448,25	20	R\$ 1.793,01	25	R\$ 2.241,27	15	R\$ 1.344,76	15	R\$ 1.344,76	20	R\$ 1.793,01
TO-	SIMPLES				54.792,43		29.734,05		37.775,83		68.955,98		61.777,36		28.736,23
TAL	ACUMULADO	100,0	281.771,88		54.792,43		84.526,48		122.302,31		191.258,29		253.035,65		281.771,88
%	SIMPLES		281.771,88		19,45		10,55		13,41		24,47		21,92		10,20
%	ACUMULADO				19,45		30,00		43,40		67,88		89,80		100,00