

MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO
SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Obra: UBS - Unidade Básica de Saúde
Município: SANTO AUGUSTO -RS
Endereço: Rua Senhor dos Passos esq. Rua Jardim, Bairro Santo Antônio

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso	Valor das Obras	MESES											
		%	e Serviços	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6	
			(R\$)	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,08	227,50	100	R\$ 227,50	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -
2	SUPRAESTRUTURA	14,14	38.781,00	80	R\$ 31.024,80	20	R\$ 7.756,20	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -
3	PLATIBANDAS	2,37	6.508,24	60	R\$ 3.904,94	40	R\$ 2.603,29	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -
4	ESQUADRIAS	8,05	22.078,67	0	R\$ -	20	R\$ 4.415,73	20	R\$ 4.415,73	30	R\$ 6.623,60	30	R\$ 6.623,60	0	R\$ -
5	COBERTURA E FORRO	17,86	48.985,54	0	R\$ -	20	R\$ 9.797,11	40	R\$ 19.594,22	40	R\$ 19.594,22	0	R\$ -	0	R\$ -
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,01	33,40	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	40	R\$ 13,36	40	R\$ 13,36	20	R\$ 6,68
7	REVESTIMENTOS DE PAREDES	7,45	20.429,13	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	30	R\$ 6.128,74	40	R\$ 8.171,65	30	R\$ 6.128,74
8	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	6,26	17.156,34	100	R\$ 17.156,34	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -
9	RODAPÉS E PEITORIS	1,59	4.363,25	0	R\$ -	0	R\$ -	10	R\$ 436,32	40	R\$ 1.745,30	40	R\$ 1.745,30	10	R\$ 436,32
10	PINTURA	4,16	11.394,89	0	R\$ -	10	R\$ 1.139,49	20	R\$ 2.278,98	20	R\$ 2.278,98	50	R\$ 5.697,44	0	R\$ -
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA/LÓGICA/TELEFONIA	5,17	14.184,71	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	80	R\$ 11.347,77	20	R\$ 2.836,94
12	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	5,18	14.209,40	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	40	R\$ 5.683,76	35	R\$ 4.973,29	25	R\$ 3.552,35
13	LOUÇAS E METAIS	2,66	7.301,69	5	R\$ 365,08	10	R\$ 730,17	30	R\$ 2.190,51	30	R\$ 2.190,51	15	R\$ 1.095,25	10	R\$ 730,17
14	BANCADAS	1,77	4.855,49	10	R\$ 485,55	30	R\$ 1.456,65	30	R\$ 1.456,65	15	R\$ 728,32	15	R\$ 728,32	0	R\$ -
15	SERVIÇOS EXTERNOS	18,52	50.773,75	0	R\$ -	0	R\$ -	10	R\$ 5.077,37	40	R\$ 20.309,50	30	R\$ 15.232,12	20	R\$ 10.154,75
16	SINALIZAÇÃO VISUAL	1,44	3.960,56	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	60	R\$ 2.376,34	40	R\$ 1.584,23
17	SERVIÇOS FINAIS	3,27	8.965,07	5	R\$ 448,25	20	R\$ 1.793,01	25	R\$ 2.241,27	15	R\$ 1.344,76	15	R\$ 1.344,76	20	R\$ 1.793,01
TO-	SIMPLES				53.612,47		29.691,66		37.691,05		66.641,04		59.349,21		27.223,19
TAL	ACUMULADO	100,0	274.208,62		53.612,47		83.304,12		120.995,17		187.636,21		246.985,43		274.208,62
%	SIMPLES		274.208,62		19,55		10,83		13,75		24,30		21,64		9,93
%	ACUMULADO				19,55		30,38		44,13		68,43		90,07		100,00